



**Előterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat  
2011. szeptember 27-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Wunderland óvoda nyári felújítási munkáiról

**Előterjesztő:** Dr. Józán-Jilling Mihály elnök

**Előterjesztést készítette:** Simon Attiláné és Papné Dévai Éva

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Hermann-Niermann Alapítvány támogatásából 2011 nyarán megvalósult a Wunderland Óvoda szennyvízrendszerének és a vizesblokkjainak felújítása.

*Előzmény. Az Óvoda épületében szinte állandóan csatornaszag volt és egyre gyakoribbá vált a szennyvízdugulás. Az energetikai korszerűsítést követően a szigetelt épület jobban benntartotta a kellemetlen szagokat. A szülők is jelezték az elégedettségvizsgálati kérdőíveken a problémát.*

A Fenntartó 2010 évben már megtervezte a felújítást. Az óvoda a szülői fórumokat 2011. januártól folyamatosan tájékoztatta a rendelkezésre álló információk alapján. A nyári zárva tartási időt – melyet öt hétre tervezett - már 2011 januárban elfogadtatta a szülőkkel.

Az óvoda teljes zárva tartása június 27-től július 29-ig tartott.

A közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel, az SZ+C STÚDIÓ Kft-vel kötött szerződést a Német Kisebbségi Önkormányzat. A szerződésben rögzített befejezési határidő augusztus 15 volt.

Az Óvoda a kivitelezővel egyeztette a munkaterületek szakaszos átadását. A szülők pozitív hozzáállásukkal segítették a felújítási munkálatokat, így június 14-én már el is kezdődött a munkaterület feltárása két pavilonban.

A kivitelező SZC+C STÚDIÓ és az óvoda között jó munkakapcsolat alakult ki. A megbeszéltek munkafolyamatok a megadott határidőre elkészültek, ezáltal az óvoda az előre szervezett és beosztott takarítási munkákat végezni tudta. A terveknek megfelelően augusztus 1-jén nyitott az óvoda.

Augusztus 1-jére 70 %-os arányban elkészültek korszerűsítési munkálatok. A Plan –Éta Kft a munkálatokat rendszeresen felügyelte, a műszaki ellenőrzést folyamatosan végezte. Műszaki átadás ideje augusztus 12. péntek volt.

## Pénzügyi áttekintés:

### Hermann Niermann Stiftung felé benyújtott pályázat szerint :

A tervezett kiadások összege 29.244.428 Ft

A felújítás megvalósításához megítélt alapítványi támogatás összege:

50.000 EURÓ 276 Ft-os tervezett árfolyammal számolva : 13.800.000 Ft

A támogatás finanszírozásának módja: utófinanszírozás

### A projekt tényleges bekerülési költsége:

	<u>Alap</u>	<u>Áfa</u>	<u>Összesen</u>
Vállalkozási szerződés szerint	23.776.424 Ft	5.944.106 Ft	29.720.530 Ft
Műszaki ellenőrzés díja:	358.000 Ft	89.500 Ft	447.500 Ft
Közbeszerzés díja	folyamatban		
<u>Ismert kiadások összesen:</u>	24.134.424 Ft	6.033.606 Ft	30.168.030 Ft

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a Vállalkozó részére a 29.720.530 Ft vállalkozói díjat teljes összegben előfinanszírozta.

Teljesítésre vár a PLAN-ÉTA Kft részére fizetendő vállalkozói díj a műszaki ellenőri feladatok ellátásáért.

A Hermann Niermann Alapítvány részére a vállalkozó által kiállított I részszámlát, illetve a végszámlát elküldtük.

A támogatás első részlete, mely 1.194.593 Ft, már befolyt Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat folyószámlájára.

**Szekszárd, 2011. szeptember 21.**

**Dr. Józán-Jilling Mihály**  
**Elnök**

### ***Határozati javaslat***

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elfogadja a Wunderland Óvoda nyári felújítási munkálatairól szóló beszámolót.

***Határidő: 2011. szeptember 27.***

***Felelős: Dr. Józán-Jilling Mihály elnök***