

***Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pályázati és Közbeszerzési Osztály***

Előterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára

Tárgy: Vállalkozási szerződés módosítás a Szekszárdi Városfejlesztési Kft - vel a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására

Tisztelt Bizottság!

A TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú „Agóra Szekszárd-A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása” című projekt műszaki ellenőri feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 263/2010. (XI.25.) számú határozata alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. látja el a 2010.12.13-án kötött megbízási szerződés alapján. A műszaki ellenőrzés határideje a fenti szerződés szerint 2011.december.31. volt.

A korábbi kivitelező körül kialakult helyzet miatt a projektmegvalósítás elhúzódása várható volt, ezért a műszaki ellenőrzés szerződéses határidejét 2013.március.31-ére módosítottuk a Közgyűlés 239/2011. (XII.1.) határozata alapján.

A projektmegvalósítás időtartama alatt bekövetkezett jelentős mértékű változások- az előzetes bizonyítási eljárás keretében az igazságügyi szakértői vizsgálat, az építkezés félbeszakadása, a tervek átdolgozása, új közbeszerzési eljárás előkészítése, az építési munkák időtartamának jelentős megnövekedése-a műszaki ellenőri feladatok jelentős megnövekedését eredményezték, melynek következtében a szerződést a felek a Közgyűlés 126/2012. (VI.28.) számú határozata alapján egyrészt a teljesítési határidő tekintetében, másrészt a megbízási díj tekintetében módosították. A teljesítési határidő a projekt műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjára módosult. Az összeg pedig 19.048.000+Áfa összegre.

Az új Kivitelező 2012. októberében kezdte meg a munkát, eredetileg 2013. áprilisi határidővel. A kedvezőtlen időjárás miatt a határidő 2013. július 31-re, valamint a felmerült pótmunkák miatt a kivitelezési munkák befejezésének határideje 2013.szeptemberére módosult.

A beruházás műszaki ellenőri tevékenységének tervezett időtartama 5 hónappal megnövekedett. A felmerült okok miatt kérjük a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött műszaki ellenőri tevékenység ellátására kötött megbízási szerződést módosítani a 3.2. pontja szerinti teljesítési határidő vonatkozásában, valamint a szerződés 4.2 pontja szerinti megbízási átalány díj mértékét 2.000.000 + Áfa összeggel megnövelni.

Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.

Szekszárd, 2012. augusztus 30.

***Dévai-Horváth Krisztina
projektmenedzser***

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosítószámú „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” projekthez kapcsolódó műszaki ellenőrzésre létrejött megbízási szerződés 3. számú módosítását támogatja.

(A szerződésmódosítás jelen határozat mellékletét képezi.)

Határidő: 2013. szeptember 04.
Felelős: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

– Műszaki ellenőri tevékenység ellátására –

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. § (1) bekezdése szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésénekszámú határozata alapján egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15416566-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Horváth István polgármester,
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

SZEKSZÁRDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

Címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Cégjegyzékszám: 17-09-007078
Adószám: 14686962-2-17
Bankszámlaszám: 11746005-20132596
Képviseli : **Kerekes László ügyvezető**
mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**),

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. § (1) bekezdése szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 263/2010. (XI. 25.) számú határozata alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t bízta meg a „**TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával.**

A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás (műszaki ellenőri tevékenység) elvégzését a Megbízó részben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programja keretében "Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" címmel, TIOP 1.2.1-08/2 kódszámon megjelent pályázati kiíráson elnyert támogatásból finanszírozza, a Megbízó és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint Közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) között 2010. 04. 16. napján „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása” című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) alapján.

1. Szerződő felek a közöttük 2010. december 13-án, „*TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című*” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával tárgyában létrejött megbízási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) az alábbiak szerint **módosítják**:

1.1. A Szerződés 3.2. pontja teljesítési határidő vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés határideje: a projekt zárás időpontja, 2013. szeptember 15.

1.2. 4.2. pontja a megbízási átalány díj mértéke vonatkozásában az alábbiak szerint módosul:

A megbízási átalány díj mértéke: 21.048.000 Ft + ÁFA

1.3. A Szerződés 4.3. pontja jelen szerződésmódosítás 1.1 pontjában meghatározott teljesítési határidővel összhangban az alábbiak szerint módosul:

Megbízó előleget nem biztosít. Megbízott 3 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására biztosít lehetőséget a Megbízott teljesítésével összhangban az alábbiak szerint:

Számla	Összeg	Benyújtás időpontja
1. részszámla	8.428.800 Ft + ÁFA	2011. március 16.
2. részszámla	5.309.600 Ft + ÁFA	2012. október 31.
3. részszámla	5.309.600 Ft + ÁFA	2013. augusztus 31.
vég számla	2.000.000 Ft + ÁFA	Projekt záró időpont, legkésőbb 2013.szeptember 15.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott megbízási alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változtatás nélkül érvényben maradnak, továbbá az ezen szerződésmódosítással együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.

S z e k s z á r d, 2013.

Horváth István
polgármester
SZMJV Önkormányzata

Megbízó

Kerekes László
ügyvezető
Szekszárdi Városfejlesztési kft.

Megbízott

A szerződést ellenjegyzem:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző