



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 122.
MELLÉKLET: 2 db**

TÁRGY: Javaslát a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának biztosítására

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2013. április 25-ei RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

*Farkas Éva pályázati és közbeszerzési osztályvezető
Kerekes László projektmenedzser*

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.szeptember 26-án kötött vállalkozási szerződést az RZ-Szekszárd Konzorciummal a „**DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú- Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című pályázat keretében a Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása**” kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A kivitelezési munkák végzése közben több, az eredeti szerződésben vállalt feladatok közt nem szereplő munka elvégzése vált szükségessé, melyek a tér rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenek.

Az eddig ismertté vált pótmunkákat az alábbiakban foglaljuk össze röviden:

A közműépítések megkezdése után több helyen, a rendelkezésre álló közműterképeken feltüntetett nyomvonalakhoz képest jelentős eltéréseket tapasztaltunk. Mivel a tér közműveinek a meglévő hálózathoz csatlakozniuk kell, a tervezett közművek nyomvonalát, műszaki tartalmát is meg kellett változtatni. A Béla király téren áthaladó ivóvíz gerinc egy eredetileg megmaradónak tervezett szakaszáról kiderült, hogy rendkívül rossz állapotban van, ezért cserélni kell, valamint a szakaszolhatóság biztosítására tolozárakat kell beépíteni.

A térburkolatoknál a rehabilitációs szakmérnök javaslatai alapján taktilis sávok beépítése vált szükségessé. A gépkocsiforgalom számára épülő térkő burkolatban a kivitelező javaslatára az eltérő anyagú betétek elmaradnak, helyettük azonos anyagból, eltérő színű minta készül a burkolat tartóssága érdekében.

A Vármegyeháza kertjében épülő támfal mögötti csapadékvíz csatorna kilógott volna a támfalból, ezért le kellett süllyeszteni. A Vármegyeháza kertje megnyílik a közönség számára, gyermekjátékok is készülnek a sétány mentén, emiatt a várfalról történő leesés ellen mindenhol védelmet kell biztosítani, ezért a tervezetthez képest több korlátot, illetve kerítést kell építeni.

A Béla király téren az Eon üzemeltetésében lévő gázvezetékek cseréjét a pályázat nem támogatja, ezért azt a szolgáltató saját költségén végzi el.

A pótmunkák becsült értéke alapján nettó 5.480.029 Ft, azaz **bruttó 6.959.637 Ft** összegű többletköltséget okoznak.

A munkák részletes költségvetéseit az előterjesztés melléklete tartalmazza. A költségvetésekben a negatív előjelű számok az elmaradó munkák megtakarításait jelentik. A pirossal írt számok a műszaki ellenőrök módosításait jelölik.

A pótmunkák tekintetében külön közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az eljárás megindításához a fedezet rendelkezésre állását biztosítani kell az Önkormányzatnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2013. április 24.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülő I. ütem (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához a szükséges pótmunka többletforrást, 6.959.637 Ft összeget a 2013. évi költségvetés Pályázati Tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: 2013. április 25.

**Felelős: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyző**